

Pénzügyi ütemterv (göngyöltett)- teljesítés, számlázás

Abony, Községi Ház- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola kivitelezési munkáira

Munkanem megnevezése	A+D	Előleg-számla				Végszámla			
		2012.09.04	2012.12.12	2013.02.25	2013.04.22	2013.06.04			
Szerződéskötés 2012.09.04									
Munkaterület átadás, kezdés 2012.09.04									
I. Községi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti - támogatott rész									
Építészeti és tartószerkezet									
12. Ideiglenes szerkezetek	9 769 524 Ft		89,5983%	8 753 332	5,0000%	488 476	5,4017%	527 716	0,0000%
15. Zsaluzás és állványozás	39 310 911 Ft		60,6166%	23 828 932	39,3834%	15 481 979	0,0000%	-	0,0000%
21. Irtás, föld és sziklamunka	5 436 490 Ft		87,1318%	4 736 910	12,8682%	699 580	0,0000%	-	0,0000%
23. Sicalapozás	4 368 844 Ft		100,0000%	4 368 844	0,0000%	-	0,0000%	-	0,0000%
24. Mélyalapozás	16 815 986 Ft		100,0000%	16 815 986	0,0000%	-	0,0000%	-	0,0000%
31. Helyszíni beton- és vasbeton m	46 613 559 Ft		76,5478%	35 681 647	23,4522%	10 931 912	0,0000%	-	0,0000%
32. Előregyártott ép.szerkezeti elemek	4 915 737 Ft		4,5660%	224 454	5,0000%	245 787	0,0000%	-	90,4340%
33. Falazás és egyéb kőműves m	17 828 560 Ft		64,5925%	11 515 906	31,6500%	5 642 739	3,7575%	669 915	0,0000%
34. Fém- és könnyű ép.szerkezetek	9 051 589 Ft		100,0000%	9 051 589	0,0000%	-	0,0000%	-	0,0000%
35. Ácsmunka	24 480 938 Ft		0,0000%	-	100,0000%	24 480 938	0,0000%	-	0,0000%
36. Vakolás és rabilolás	12 242 673 Ft		0,0000%	-	14,0000%	1 713 974	72,0000%	8 814 725	14,0000%
37. Szárazépítés	25 122 861 Ft		0,0000%	-	35,0000%	8 793 008	51,3000%	12 888 038	13,7000%
41. Tetőfedés	5 538 304 Ft		0,0000%	-	95,0000%	5 261 389	5,0000%	276 915	0,0000%
42. Burkolás	29 226 184 Ft		0,0000%	-	16,6000%	4 851 547	62,7900%	18 351 121	20,6100%
43. Bádogozás	16 147 396 Ft		0,0000%	-	86,0000%	13 886 761	14,0000%	2 260 635	0,0000%
44. Asztalosszerkezetek elhelyezése	20 429 339 Ft		0,0000%	-	20,0000%	4 085 868	60,5400%	12 367 922	19,4600%
45. Lakatosszerkezetek elhelyezése	18 312 255 Ft		0,0000%	-	16,7650%	3 070 050	30,0000%	5 493 677	53,2350%
46. Üvegezési munka	349 669 Ft		0,0000%	-	0,0000%	-	50,0000%	174 835	50,0000%
47. Festés, mázolás	7 897 149 Ft		0,0000%	-	0,0000%	-	55,0000%	4 343 432	45,0000%
48. Szigetelési munka	23 057 736 Ft		4,9582%	1 143 255	45,0000%	10 375 981	50,0418%	11 538 500	0,0000%
Felvonó telepítése	9 391 100 Ft		30,0000%	2 817 330	60,0000%	5 634 660	10,0000%	939 110	0,0000%
Építészeti és tartószerkezet észrevétel	3 598 241 Ft		67,6804%	2 435 305	32,3196%	1 162 936	0,0000%	-	0,0000%
Rehabilitációs munkák	2 362 580 Ft		0,0000%	-	5,0000%	118 129	70,0000%	1 653 806	25,0000%
Rehabilitációs munkák észrevétel	- Ft		0,0000%	-	0,0000%	-	0,0000%	-	0,0000%
Épületgépezés	74 804 473 Ft		0,2731%	204 289	13,6700%	10 225 771	18,0000%	13 464 805	68,0569%
Épületgépezés észrevétel	- Ft		0,0000%	-	0,0000%	-	0,0000%	-	0,0000%
Erősáram	24 990 558 Ft		1,3576%	339 260	2,5000%	624 764	18,7600%	4 688 229	77,3824%
Erősáram észrevétel	- Ft		0,0000%	-	0,0000%	-	0,0000%	-	0,0000%
Gyengeáram	16 776 074 Ft		0,4326%	72 580	1,0000%	167 761	35,0000%	5 871 626	63,5674%
Gyengeáram észrevétel	- Ft		0,0000%	-	0,0000%	-	0,0000%	-	0,0000%
I. Községi Ház - támogatott rész összesen	468 838 748 Ft		26,0195%	121 989 619,00	27,2896%	127 944 010,00	22,2518%	104 325 007,00	24,4391%
I.1. Alap költségvetés összesen	465 240 507 Ft		26,0195%	121 989 619,00	53,3091%	249 933 629,00	75,5609%	354 258 636,00	100,0000%
I.2. Észrevétel költségvetés összesen	3 598 241 Ft			-		-			
II. Zeneiskola - nem támogatott rész									
Építészeti és tartószerkezet									
12. Ideiglenes szerkezetek	2 102 685 Ft		88,1933%	1 854 428	4,9500%	104 083	6,8567%	144 174	0,0000%
15. Zsaluzás és állványozás	5 005 993 Ft		85,4877%	4 279 507	14,5123%	726 486	0,0000%	-	0,0000%
21. Irtás, föld és sziklamunka	1 229 871 Ft		100,0000%	1 229 871	0,0000%	-	0,0000%	-	0,0000%
23. Sicalapozás	1 303 127 Ft		100,0000%	1 303 127	0,0000%	-	0,0000%	-	0,0000%
24. Mélyalapozás	3 979 189 Ft		100,0000%	3 979 189	0,0000%	-	0,0000%	-	0,0000%
31. Helyszíni beton- és vasbeton munka	8 385 067 Ft		92,2720%	7 737 072	7,7280%	647 995	0,0000%	-	0,0000%
32. Előregyártott épületszerkezeti elemek	894 409 Ft		11,7205%	104 829	5,0080%	44 792	60,3400%	539 686	22,9315%
33. Falazás és egyéb kőműves munkák	8 972 598 Ft		77,5980%	6 962 557	22,4020%	2 010 041	0,0000%	-	0,0000%
34. Fém- és könnyű épületszerkezetek	232 716 Ft		0,0000%	-	100,0000%	232 716	0,0000%	-	0,0000%
35. Ácsmunka	3 831 765 Ft		0,0000%	-	100,0000%	3 831 765	0,0000%	-	0,0000%
36. Vakolás és rabilolás	3 670 048 Ft		0,0000%	-	34,0000%	1 247 816	66,0000%	2 422 232	0,0000%
37. Szárazépítés	4 351 614 Ft		0,0000%	-	10,0000%	435 161	70,0000%	3 046 130	20,0000%
41. Tetőfedés	1 509 257 Ft		0,0000%	-	70,0000%	1 056 480	30,0000%	452 777	0,0000%
42. Burkolás	7 698 898 Ft		0,0000%	-	10,0000%	769 890	55,0000%	4 234 394	35,0000%
43. Bádogozás	2 301 178 Ft		0,0000%	-	92,5000%	2 128 590	7,5000%	172 588	0,0000%

Egyes kézi írásminták és aláírások a táblázat jobb oldalán.

44. Asztalösszerkezetek elhelyezése	16 781 601 Ft		0,0000%	-	21,0000%	2 264 136	19,7000%	2 123 975	59,3000%	6 393 490
45. Lakatösszerkezetek elhelyezése	572 409 Ft		0,0000%	-	10,0159%	57 332	22,5000%	128 792	67,4841%	386 285
47. Festés, mázolás	2 337 177 Ft		0,0000%	-	0,0000%	-	55,6500%	1 300 639	44,3500%	1 036 538
48. Szigetelési munka	3 417 199 Ft		6,7899%	232 025	80,0500%	2 735 468	13,1601%	449 707	0,0000%	1
Építészeti és tartószerkezet észrevétel	586 982 Ft		95,5566%	560 900	4,4434%	26 082	0,0000%	-	0,0000%	-
Rehabilitációs munkák	936 237 Ft		0,0000%	-	9,6401%	90 254	90,3599%	845 983	0,0000%	-
Rehabilitációs munkák észrevétel	- Ft		0,0000%	-	0,0000%	-	100,0000%	-	0,0000%	-
Épületgépészet	12 343 586 Ft		2,2539%	278 211	13,8100%	1 704 649	42,7600%	5 278 117	41,1761%	5 082 609
Épületgépészet észrevétel	- Ft		0,0000%	-	0,0000%	-	35,0000%	-	65,0000%	-
Erősáram	5 023 396 Ft		6,4857%	325 800	2,3500%	118 050	18,0650%	907 476	73,0993%	3 672 070
Erősáram észrevétel	- Ft		0,0000%	-	0,0000%	-	23,0000%	-	77,0000%	-
Gyengeáram	4 349 453 Ft		1,1841%	51 500	1,0000%	43 495	20,0570%	872 370	77,7589%	3 382 088
Gyengeáram észrevétel	- Ft		0,0000%	-	0,0000%	-	40,0000%	-	60,0000%	-
II. Zeneiskola - nem támogatott rész összesen	95 816 455 Ft		30,1608%	28 899 016	21,1605%	20 275 281	23,9197%	22 919 040	24,7589%	23 723 118
II.1. Alap költségvetés összesen	95 229 473 Ft		30,1608%	28 899 016	51,3213%	49 174 297	75,2410%	72 093 337	99,9999%	95 816 455
II.2. Észrevétel költségvetés összesen	586 982 Ft		-	-	-	-	-	-	0,0000%	-
III. "Külső közművek" és "Kertészeti munkák"- arányosan támogatott rész (A+B)										
Külső közmű	213 395 Ft									
Külső közmű észrevétel	- Ft									
Kertészeti munkák	25 090 276 Ft									
Kertészeti munkák észrevétel	- Ft									
III. Arányosan támogatott rész összesen (A+B)	25 303 671 Ft									
III.1. Alap költségvetés összesen	25 303 671 Ft									
III.2. Észrevétel költségvetés összesen	- Ft									
III.1. Községi ház - külső m. támogatott (A)										
Külső közmű	177 118 Ft		0,0000%	-	0,0000%	-	44,7935%	79 337	55,2065%	97 781
Külső közmű észrevétel	- Ft		0,0000%	-	0,0000%	-	0,0000%	-	100,0000%	-
Kertészeti munkák	20 824 929 Ft		0,0000%	-	0,0000%	-	20,0000%	4 164 966	80,0000%	16 659 943
Kertészeti munkák észrevétel	- Ft		0,0000%	-	0,0000%	-	0,0000%	-	100,0000%	-
III.1. Külső, támogatott (A) összesen:	21 002 047 Ft		0,0000%	-	0,0000%	-	20,2091%	4 244 323	79,7909%	16 757 724
III.1.1. Alap költségvetés összesen	21 002 047 Ft		-	-	-	-	-	-	-	21 002 047
III.1.2. Észrevétel költségvetés összesen	- Ft		-	-	-	-	-	-	-	-
III.2. Zeneiskola - külső m. nem támogatott (B)										
Külső közmű	36 277 Ft		0,0000%	-	0,0000%	-	49,3745%	17 912	50,6255%	18 365
Külső közmű észrevétel	- Ft		0,0000%	-	0,0000%	-	0,0000%	-	100,0000%	-
Kertészeti munkák	4 255 347 Ft		0,0000%	-	0,0000%	-	20,2404%	863 323	79,7596%	3 402 024
Kertészeti munkák észrevétel	- Ft		0,0000%	-	0,0000%	-	0,0000%	-	100,0000%	-
III.2. Külső, nem támogatott (B) összesen:	4 301 624 Ft		0,0000%	-	0,0000%	-	20,4861%	881 235	79,5139%	3 420 389
III.2.1. Alap költségvetés összesen	4 301 624 Ft		-	-	-	-	-	-	-	4 301 624
III.2.2. Észrevétel költségvetés összesen	- Ft		-	-	-	-	-	-	-	-
Alap költségvetés összesen nettó:	585 773 651 Ft									
Észrevétel összesen nettó:	4 185 223 Ft									
Mindösszesen nettó:	589 958 874 Ft		25,5761%	150 888 635	25,1237%	148 219 291	22,4371%	132 369 605	26,8631%	158 481 343
Befejezési határidő 2013.06.04.										
Göngyöltett teljesítés	netto		25,5761%	150 888 635	50,6998%	299 107 926	73,1369%	431 477 531	100,0000%	589 958 874
Rész- teljesítés	netto		25,5761%	150 888 635	25,1237%	148 219 291	22,4371%	132 369 605	26,8631%	158 481 343
Előleghatározás	netto	10 000 000								
Előleg elszámolás (-)	netto		-0,8500%	5 000 000	-0,8500%	5 000 000				
Rész-számla:	netto		25,5761%	150 888 635	25,1237%	148 219 291	22,4371%	132 369 605		
Rész-számla ÁFA				40 739 931		40 019 209		35 739 793		
Rész-számla (ÁFA-val növelt)	bruttó			186 628 566		183 238 500		168 109 398		
Végyszámla	netto								26,8631%	158 481 343
Végyszámla ÁFA										42 789 963
Végyszámla (ÁFA-val növelt)	bruttó									201 271 306
Számla benyújtás tervezett időpontja			2012.09.04		2012.12.12		2013.02.25		2013.04.22	2013.06.04

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the letters 'E1' and 'S'.