

**Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2740 Abony, Kossuth tér 1.**

3-9/2011/JT.

Tárgy: jkv-i kivonat

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-i üléséről.

Napirend: Abony Város közúthálózatának 2011. évi felújítási munkálatára kötött vállalkozási szerződés módosítása

178/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város közúthálózatának 2011. évi felújítási munkálatára kötött vállalkozási szerződés módosításáról

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza:

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező szerződés - módosítást jóváhagyja, és felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

Végrehajtásban közreműködik:

Településfejlesztési Osztály

Határozatról értesül:

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Parti Mihály alpolgármester
Dr. Vörös Mária aljegyző
Jegyzői Titkárság
Valamennyi Osztályvezető
Ga-Bau Kft.

K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.
polgármester

dr. Vörös Mária s. k.
aljegyző

Kivonat hitelül:

Abony, 2011. május 27.

Farkasné Fazekas Mária
jkv.

**Vállalkozási Szerződés
módosítás**

amely létrejött egyrészről **Abony Város Önkormányzat** 2740 Abony, Kossuth tér 1. (továbbiakban: **Megrendelő**), képviseli: Romhányiné Dr Balogh Edit polgármester, másrészről, **Ga-Bau Kft.** (kivitelező) telephely: 2740 Abony Alkotás út 8. Cg.:13-09-108835 adószám: 13763295-2-13 bankszámlaszáma:10403129-00005279-00000001 képviseli: Falusi Gábor Ügyvezető, mint **Vállalkozó**

Megrendelő és Vállalkozó között 2011. április 15 – én vállalkozási szerződés jött létre Abony Város közúthálózatának 2011. évi felújítási munkálataira. A szerződésmódosítás az Abony város ivóvízminőség-javítás és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása című KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 jelű pályázat során megvalósuló vízvezeték csere miatt indokolt. A Berzsényi, Dobó I., Egressy, Gaál M., Szabolcska, Toldi, Tompa M., Zoltán utak mindkét projektben szerepelnek, így az útfelújításokat ezeken az utakon a vízhálózat cserét követően a megfelelő tömörödés elérést követően célszerű elvégezni.

A Vállalkozó a szerződés módosítását kezdeményezte, így a Felek a vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés **2. pontja** az alábbira módosul:

2. Abony Város közúthálózatának 2011. évi felújítási munkálatai a **95/2011. (III. 31.) számú Képviselő-testületi határozatban elfogadottak alapján, továbbá a 178/2011. (V.26.) számú határozat szerint** az alábbi utak vonatkozásában:

1.ütem: Bocskai I. (593 fm)	Hunor (256 fm)	Klapka Gy. (223 fm)
Mogyoró (257 fm)	Semmelweis (461 fm)	Tompa M. (272 fm)
Wesselényi (323 fm)	Zrínyi M. (353 fm)	
Mária T. (Kazinczy és Lázár V. közötti szakasz)		
Nagykőrösi út zsákutca része (Bocskai és Dégre utca között)		

2.ütem: *Az ivóvízhálózat rekonstrukcióját követően*

Berzsényi D. (252 fm)	Dobó I. (80 fm)	Egressy G. (142 fm)
Gaál M. (447 fm)	Szabolcska (111 fm)	Toldi M. (185 fm)
Zoltán (109 fm)		

A szerződés **5.1 és 5.2. pontja** az alábbira módosul:

5.1. Benyújtásra kerülő számlák ütemezése a következőképpen történik:

A Vállalkozó a rész illetve végszámláját azt követően jogosult benyújtani, miután a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a Megrendelő részéről rögzített hiányosságot nem tartalmaz, valamint a Megrendelő által feltárt hiányosságok pótlását Vállalkozó a Megrendelő által leigazoltan hiánytalanul és kifogás nélkül elvégezte. A Vállalkozó által kiállított számla alapja a szerződés műszaki tartalmának megvalósulását igazoló, Felek által lezárt és aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. A vállalkozói díj elszámolása a Vállalkozó által kiállított és a Megrendelő felé benyújtott – a Megrendelő részéről arra jogosult által leigazolt - számlával történik.

I.Rész-számla benyújtásának feltétele a szerződés 2. pontjában rögzített I. ütemben meghatározott utak felújítási munkálatainak teljesítése, melynek határideje: 2011. június 30.

Összege: a 4. pontban rögzített összeg 70 %-a, **nettó: 3.141.480,- Ft** + Áfa, bruttó: 3.926.850,- Ft

II. Végszámla benyújtási feltétele a szerződés 2. pontjában rögzített II. ütemben meghatározott utak felújítási munkálatainak teljesítése, melynek határideje **a munkaterület átadását követő 60. nap**

Összege: a 4. pontban rögzített összeg 30 %-a, **nettó: 1.344.380,- Ft** + Áfa, bruttó: 1.680.475,- Ft

5.2. Mielőtt a Vállalkozó az elvégzett munkájáról rész illetve végszámlát állítana ki, a munka befejezését követő 3 napon belül írásban köteles a Megrendelőt értesíteni a munka elvégzéséről (készre jelentés). A Megrendelő a Vállalkozó által történő készre jelentést követő 5 munkanapon belül köteles a munka elvégzését megvizsgálni, a Vállalkozóval közösen a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet lezárni és aláírni, vagy a Vállalkozót a feltárt hiányosságok pótlására felszólítani.

A szerződés **7. pontja** az alábbira módosul:

- a. A szerződés tárgyát képező munka megkezdésének időpontja: **2011. április 18.**
- b. A munka I. ütemének befejezésének határideje: **2011. június 30.**
- c. A munka II. ütemének befejezésének határideje: **a munkaterület átadását követő 60. nap**

Jelen módosítást Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület a **178/2011. (V.26.)** sz. határozatával jóváhagyja.

A szerződés jelen szerződés - módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak.

Abony, 2011. május

.....
Abony Város Önkormányzat képviselőjében
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

.....
Ga-Bau Kft.
Falusi Gábor
ügyvezető