

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészről

Név: **Abony Város Önkormányzata**  
Cím: **2740 Abony, Kossuth tér 1.**  
Képviseli: **Pető Zsolt polgármester**  
Adószám: **15730253-2-13**  
Számlaszám: **11993609-06147486-10000104**  
Email: **abony@abony.hu**

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Név: **Duna-Tisza Aszfalt Kft.**  
Székhely: **2740 Abony Munkácsy út 4.**  
Képviseli: **Tóth Andrea**  
Adószám: **25044832-2-13**  
Cégjegyzékszám: **13-09-172211**  
Statisztikai számjele: **25044832-4221-113-13**  
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: **26A63488**  
Pénzforgalmi számlaszám: **11742142-20013657**

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban együttes említés esetén: **Felek**)


között, az alábbiakban meghatározott helyen és alulírott időpontban a következő feltételek szerint:

### 1. PREAMBULUM

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) 115. § alapján Abony Város Önkormányzata részére „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (404967 ebr42 azonosító számú) Belterületi utak, járdák hidak, felújítása” című projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le (továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”).

Vállalkozó, mint Ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként 2019. április 08.-án Felek vállalkozási szerződést kötöttek egymással.

A Felek a 2019. április 08.-án megkötött Vállalkozási Szerződést 2019.07.17. napján módosították, a VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS szerint.

 1

## **2. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 6. PONTJA AZ ALÁBBIKAT TARTALMAZZA:**

### *„...6. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE*

*A munkaterület átadásának napja: A szerződéskötés napjától számított 10 napon belül.*

*A teljesítés határideje: A szerződéskötés napjától (2019. április 08.) számított 100. nap (2019. július 17.)*

*Megrendelővel történt előzetes egyeztetést követően előteljesítés megengedett.*

*Vállalkozó köteles a teljes beruházást a fenti időpontig befejezni...”*

## **3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TÁRGYA**

### **3.1. A módosítás indoka:**

#### **3.1.1 Vállalkozó akadályközlése**

2019.07.15.-án akadályt közölt, az alábbi tartalommal:

*„...Az Abony belterületi utcák (Károly Róbert utca, Hrsz.2766; Jólét utca, Hrsz. 4052; Katona József utca, Hrsz.1967; Mikszáth Kálmán utca, Hrsz.5260; Rózsa utca, Hrsz. 4086/2; Szent Margit utca, Hrsz. 3426;) felújítása, itatásos, mart aszfalt technológiával című projektünk kapcsán a következő észrevételt tennénk. A Károly Róbert, Katona József, illetve Jólét utcákban a meglévő útalap nem megfelelősége miatt az út pályaszerkezet helyenként megsüllyedt, így lokális talajcserékre és a fogadó felület újraprofilozására van szükség.*

*Társaságunk tájékoztatja Tisztelt Megrendelőt, hogy az időközben felmerült problémák miatt a munkálatokat a Szerződésben rögzített az eredeti határidőre nem tudjuk befejezni....”*

#### **3.1.2 Vállalkozó akadályközlése**

2019.07.19.-én akadályt közölt, az alábbi tartalommal

*„...Az Abony belterületi utcák (Károly Róbert utca, Hrsz.2766; Jólét utca, Hrsz. 4052; Katona József utca, Hrsz.1967; Mikszáth Kálmán utca, Hrsz.5260; Rózsa utca, Hrsz. 4086/2; Szent Margit utca, Hrsz. 3426;) felújítása, itatásos, mart aszfalt technológiával című projektünkben szereplő Szent Margit utcában fellépő többletmunkálatokhoz szükséges, előre gyártott beton folyókaelem beszállítója, gyártás kapacitásbéli probléma miatt lemondta a folyókaelem szállítását, nem tud szállítani. Kérjük tudomásul vételét...”*

### 3.1.3. Műszaki ellenőri feljegyzés

2019. 07. 23.-án a műszaki ellenőr az tájékoztatta Megrendelőt, hogy a jelzett munkálatok megalapozottságát felülvizsgálja, egyúttal tájékoztatta a kivitelezőt, hogy a munkálatokat csak a felülvizsgálat eredménye után folytathatja.

### 3.1.4 Vállalkozó tájékoztató levele.

2019.08.02.-án tájékoztatta megrendelőt, hogy az elrendelt pótmunkálatok elvégzéséhez szükséges előre gyártott beton folyókaelemet, a beszállítója leghamarabb 75-80 napon belül tudja szállítani.

### 3.1.5. Műszaki ellenőri feljegyzés

2019.08.12.-én a műszaki ellenőr az alábbiakról tájékoztatta Megrendelőt:

*„...A kivitelező által 2019.07.15-én küldött észrevételét, a Károly Róbert, Katona József, illetve Jólét utcákban, a meglévő útalap nem megfelelőse miatt lokális talajcserékre és a fogadó felület újraprofilozására vonatkozóan keletkezett pótmunkálatok elvégzésének szükségességét műszaki szempontból elfogadom.*

*Az ajánlattételi dokumentációban szereplő költségvetési kiírás szerint az utcánkénti 3. sorszámú egy tételben szereplő „Padka és árok felújítás” szerinti folyóméter esetenként helyhiány miatt nem teljesül, így az itt elmaradó munkálatok költsége a felmerülő plusz munkálatok elvégzéséhez szükséges költségekkel megegyezik.*

*A fentiek alapján plusz költséget a fenti munkálatokra nem számolhat el a kivitelező.*

*Mivel a kivitelező 2019.08.02.-én kelt levelében jelezte a folyóka anyagának beszerzési nehézségeit (75-80 nap csúszás), annak leszállítását követően figyelembe vehető, beépítési időszükséglet alapján javaslom a szerződés határidejének **93 nappal történő meghosszabbítását.**”*

## 3.2. A szerződés módosítás Kbt. szerinti megalapozottsága

3.2.1. Megrendelő a VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS dokumentumát, a felmerült többletmunkálatok elvégzésének szükségletei miatt a Kbt. 141. §. (4) bekezdése b) pontja, az elrendelt pótmunka tárgyához kapcsolódó beton folyókaelem beszerzési nehézségei miatt a Kbt. 141. §. (4) bekezdése c) pontja alapján módosítja VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS (továbbiakban: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS) a módosítással összefüggő részeit.

3.2.2 A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA (a felmerült többletmunkálatok elvégzésének szükségletei miatt) Kbt. 141. § 4) bekezdése b) pontjában rögzített feltételeknek mindenben megfelel:

*„... Kbt.141. 4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:*

*b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása*

*ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és*

*bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke – azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át..”*

A dokumentumok alapján megállapítható, hogy a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező, a meglévő útalap nem megfelelősége miatt az út pályaszerkezet lokális talajcseréje és a fogadó felület újraprofilozási munkálatai nem képezte az eredeti szerződés tárgyát. A szerződő fél személyének változása nem megvalósítható sem gazdasági sem műszaki szempontból, hiszen az eredeti szerződés tárgyát képező munkálatokat, csak a folyamatos útfelújítási munkálatok közbeni lokális hibás útalapok helyreállítását követően lehet elvégezni. A Szerződés módosítás nem változtatja meg a szerződéses összeget.

### 3.2.3 A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA (az elrendelt pótmunka tárgyához kapcsolódó beton folyókaelem beszerzési nehézségei miatt) a Kbt. 141. § 4) bekezdése c) pontjában rögzített feltételeknek mindenben megfelel:

*„... Kbt.141. 4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:*

*c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:*

*ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;*

*cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;*

*cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.*

Az eredeti szerződés tárgyát nem képezte a felszíni folyóka építése és az elszikkasztásához szükséges 3 db szikkasztó kút megépítése (Beton járható folyóka építése betongerendában (40 x 25 x 14 cm) 92 m hosszon, - Betongerenda építése C12 betonból) Ezen munkálatok elvégzésének szükségessége a munkálatok során merült fel. Vállalkozónak illetve Megrendelőnek nem volt tudomása arról, hogy a munkálatok elvégzéséhez beton járókák beszerzésére és beépítésére szükség lesz. A felmerült pótmunka elrendelését követően vált csak a Felek számára ismerté, hogy a kivitelezési időszak olyan időszakra esik, amikor a betonfolyóka beszerzése az előzetes megrendelések miatt a megszokottnál lényegesen hosszabb időt vesz igénybe, így az eredeti szerződésben vállalt teljesítési határidő ellehetetlenül. Magának a folyóka beszerzésének igényét, annak költségvonatát a Felek a 2019.07.17. napján aláírt VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS tárgyú dokumentumban rögzítették.

#### 4. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS 6. PONTJA AZ ALÁBBIKAT TARTALMAZZÁK

„...6. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE

A munkaterület átadásának napja: A szerződéskötés napjától számított 10 napon belül.

A teljesítés határideje: A szerződéskötés napjától (2019. április 08.) számított 193. nap (2019. október 18.)

Megrendelővel történt előzetes egyeztetést követően előteljesítés megengedett.

Vállalkozó köteles a teljes beruházást a fenti időpontig befejezni...”

#### 5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5.1. A Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

5.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Vállalkozási Szerződés 2. számú módosítása a Felek aláírásával, 2019.október 18. napjával lép hatályba.

5.3. Jelen szerződést Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, öt (5) eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá, melyből egy (1) példány a Vállalkozót, négy (4) példány pedig a Megrendelőt illeti.


##### Abony Város Önkormányzata

Abony, 2019.október 18.

Aláírás:



Képviseli:  
**Pető Zsolt**  
polgármester




P.H.  
**Megrendelő**

##### Duna-Tisza Aszfalt Kft.

Abony, 2019.október 18.

Aláírás:




Képviseli:  
**Tóth Andrea**  
ügyvezető

Duna-Tisza Aszfalt Kft.  
2740 Abony, Munkácsy út 4.  
Adószám: 25044832-2-13

P.H.  
**Vállalkozó**

.....  
dr. Gáspár Anikó 2019.10.18.  
.....  
Megrendelő részéről jogi ellenjegyző



.....  
Megrendelő részéről pénzügyi ellenjegyző

**Melléletek:**

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. számú melléklet | Kivitelezői észrevétel 2019.07.15        |
| 2. számú melléklet | Kivitelezői észrevétel 2019.07.19        |
| 3. számú melléklet | Műszaki ellenőri feljegyzés 2019. 07. 23 |
| 4. számú melléklet | Kivitelezői észrevétel 2019.08.02        |
| 5. számú melléklet | Műszaki ellenőri feljegyzés 2019. 08. 12 |

da

Tisztelt Megrendelő!


Az Abony belterületi utcák (Károly Róbert utca, Hrsz.2766; Jólét utca, Hrsz. 4052; Katona József utca, Hrsz.1967; Mikszáth Kálmán utca, Hrsz.5260; Rózsa utca, Hrsz. 4086/2; Szent Margit utca, Hrsz. 3426;)

felújítása, itatásos, mart aszfalt technológiával című projektünk kapcsán a következő észrevételt tennénk. A Károly Róbert, Katona József, illetve Jólét utcákban a meglévő útalap nem megfelelősége miatt az út pályaszerkezet helyenként megsüllyedt, így lokális talajcserekre és a fogadó felület újraprofilozására van szükség.

Társaságunk tájékoztatja Tisztelt Megrendelőt, hogy az időközben felmerült problémák miatt a munkálatokat a Szerződésben rögzített az eredeti határidőre nem tudja befejezni.

Üdvözlettel:


Abony, 2019.07.15.

DUNA-TISZA ASZFALT KFT.  
2740 Abony, Munkácsy ut. 4  
Adószám: 25044832-2-13  
Bankszám: 11742142-20013657  


Tóth Andrea

Ügyvezető

Duna-Tisza Aszfalt Kft.







Tisztelt Megrendelő!

Az Abony belterületi utcák (Károly Róbert utca, Hrsz.2766; Jólét utca, Hrsz. 4052;  
Katona József utca, Hrsz.1967; Mikszáth Kálmán utca, Hrsz.5260; Rózsa utca, Hrsz. 4086/2;  
Szent Margit utca, Hrsz. 3426;)

felújítása, itatásos, mart aszfalt technológiával című projektünkben szereplő Szent Margit  
utcában fellépő többletmunkálatokhoz szükséges, előre gyártott beton folyókaelem  
beszállítója, gyártás kapacitásbéli probléma miatt lemondta a folyókaelem szállítását, nem  
tud szállítani. Kérjük tudomásul vételét.

Köszönettel:

Abony, 2019.07.19.

**DUNA-TISZA ASZFALT KFT.**  
2740 Abony, Mikszáth út 4.  
Adószám: 25044832-2-13  
Bankszámla: 11742142-20013657

Tóth Andrea

Ügyvezető

Duna-Tisza Aszfalt Kft.

Ja

A




## Műszaki ellenőri feljegyzés.

A kivitelező által 2019.07.15-én közölt észrevételt, mi szerint a Károly Róbert, Katona József, illetve Jólét utcákban a meglévő útalap nem megfelelősége miatt az út pályaszerkezet helyenként megsüllyedt, így lokális talajcserékre és a fogadó felület újraprofilozására van szükség, az előírt határidőn belül felülvizsgálom.

Kérem a kivitelezőt, hogy a munkálatokat csak a felülvizsgálat eredménye után folytassa.

Abony 2019. 07. 23.



**Szathmáry Ferenc**  
okleveles építőmérnök  
Közlekedési építőmérnök KÉ-T  
és Vízimérnöki tervező VZ-T  
Kamarai ny. sz.: 13-14406





Tisztelt Megrendelő!

Az Abony belterületi utcák (Károly Róbert utca, Hrsz.2766; Jólét utca, Hrsz. 4052; Katona József utca, Hrsz.1967; Mikszáth Kálmán utca, Hrsz.5260; Rózsa utca, Hrsz. 4086/2; Szent Margit utca, Hrsz. 3426;)

felújítása, itatásos, mart aszfalt technológiával című projektünkben szereplő Szent Margit utcában fellépő többletmunkálatokhoz szükséges előre gyártott beton folyókaelemet, beszállítóink tájékoztatása szerint, leghamarabb 75-80 napon belül tudják szállítani. Kérjük tudomásul vételét.

Köszönettel:

Abony, 2019.08.02.

**DUNA-TISZA ASZFALT KFT.**  
2740 Abony, Murkócsy út 11.  
Adószám: 25044832-2-13  
Bankszámla.: 11742142-20013657

Tóth Andrea

Ügyvezető

Duna-Tisza Aszfalt Kft.



## Műszaki ellenőri feljegyzés.


A kivitelező által 2019.07.15-én küldött észrevételét , a Károly Róbert, Katona József, illetve Jólét utcákban, a meglévő útalap nem megfelelősége miatti lokális talajcserékre és a fogadó felület újraprofilozására vonatkozóan keletkezett pótmunkálatok elvégzésének szükségességét műszaki szempontból elfogadom.

Az ajánlattételi dokumentációban szereplő költségvetési kiírás szerint az utcánkénti 3. sorszámú egy tételben szereplő „Padka és árok felújítás” szerinti folyóméter esetenként helyhiány miatt nem teljesül , így az itt elmaradó munkálatok költsége a felmerülő plusz munkálatok elvégzéséhez szükséges költségekkel megegyezik.

A fentiek alapján plusz költséget a fenti munkálatokra nem számolhat el a kivitelező.

Mivel a kivitelező 2019.08.02.-én kelt levelében jelezte a folyóka anyagának beszerzési nehézségeit (75-80 nap csúszás), annak leszállítását követően figyelembe vehető, beépítési időszükséglet alapján javaslom a szerződés határidejének 93 nappal történő meghosszabbítását.

Abony 2019. 08. 12.



**Szathmáry Ferenc**  
okleveles építőmérnök  
Közlekedési építőmérnök KÉ-T  
és Vízimérnöki tervező VZ-T  
Kamarai ny. sz.: 13-14406



