

18-23/2014/JT

Tárgy: jkv-i kivonat

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i nyílt üléséről

Napirend: A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában az 1. számú vállalkozói követeléssel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 171/2014. (VIII. 05.) számú határozatban foglaltak teljesülése

249/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat

a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában döntések meghozataláról

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza:

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a DTRT Vízépítő és Környezetgazdálkodási Kft. Abony Város Önkormányzat között a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában kötött szerződés a határozat mellékletét képező 1. sz. módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

A végrehajtásában közreműködik:

Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály

Határozatról értesül:

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
DTRT Kft.
Kár-Mentor Bt.
Akviron Kft. - mint műszaki ellenőri szervezet
Hundert Wasser Kft. - mint projektmenedzsment
Daköv Kft. - mint üzemeltető
ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd

K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
polgármester

Dr. Balogh Pál s.k.
jegyző

Kivonat hitelül:

Abony, 2014. november 28.

Csajbók Zsuzsanna

jkv.

**V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S
I. S Z Á M Ú M Ó D O S Í T Á S A**

Amely létrejött egyrészről

Név: **Abony Város Önkormányzata**
Cím: **2740 Abony, Kossuth tér 1.**
Képviseli: **Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester**
Adószám: **15730253-2-13**
Számlaszám: **11993609-06147486-10000104**
Tel.: **+ 36-53-562095**
Fax.: **+36-53-360010**
Email: abony@abony.hu

mint megrendelő, (továbbiakban: **Megrendelő**) másrészről a

Név: **DTRT Vízépítő és Környezetgazdálkodási Kft.**
Cím: **3300 Eger, Knézich Károly utca 30.**
Képviseli: **Frenyó Csaba**
Adószám: **14023509-2-10**
Számlaszám: **10103513-07412100-01003009**
Tel.: **+36-20-2222648**
Fax.: **+36-36-415635**
Email: vizepito@dttr.hu

mint Vállalkozó, (továbbiakban: **Vállalkozó**) – együttesen Felek vagy Szerződő Felek - között az alábbiak szerint:

1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő 2013. október 30-án közbeszerzési Ajánlati felhívást tett közzé a Közbeszerzési Értesítő 2013. évfolyam 130. számában, **19852 KÉ** szám alatt **Abony Város Önkormányzata részére a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában.**
2. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen Megrendelő, mint ajánlatkérő Abony Város Képviselő-testületének Z-324/2013. (XII.12.) sz. határozatával a Vállalkozó ajánlatát fogadta el a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatokra, ennek megfelelően a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 124.§ (1) bekezdése értelmében felek vállalkozási szerződést kötöttek 2013. december 23. napján.
3. A DTRT Vízépítési és Környezetgazdálkodási Kft. a 2. pontban hivatkozott vállalkozási szerződés alapján a telephelyen jelenleg is folytatja kivitelezési munkáit. A kivitelezés során a 2. pontban hivatkozott vállalkozási szerződésben nem szereplő, a beruházás elválaszthatatlan részét képező önálló beszerzési igényű további munkálatok elvégzése vált szükségessé, melynek érdekében Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben 23217/2014. iktatószámon, *Vállalkozói szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül az „Abony Város szennyvíztisztító telepének további rekonstrukciós munkáinak megvalósítása” tárgyában* ajánlattételi felhívást tett közzé, mely közbeszerzési eljárásban a kivitelező kiválasztása jelenleg folyamatban van.
4. Felek kifejezetten elismerik és rögzítik, hogy a fent hivatkozott 23217/2014. iktatószámú közbeszerzési eljárás szerves része a beruházásnak, így annak eredményes megvalósítása szükséges a próbaüzem befejezéséhez. A felmerült, előre nem látható, munkák elvégzése, Felek hatáskörén kívül álló okból kihatással van az alapszerződésben foglalt teljesítési határidőre, így a próbaüzem befejezésének időpontjára, ezért szükségessé vált a 2. pontban hivatkozott vállalkozási szerződés ezzel összefüggő módosítása.

5. Megrendelő a .../2014.(XI...) számú képviselő-testületi határozatában hozzájárult a teljesítési határidő **2015. május 28.** napjáig történő meghosszabbításához.
6. A fentiekre tekintettel Felek a 2013. december 23. napján kelt vállalkozási szerződés alábbi rendelkezéseit egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják.

5.2 Teljesítési határidő: 2015. május 28.

5.2.3. A befejezési határidő várhatóan: 2015. május 28.

6.4. Fizetési ütemezés: A teljesítést követően 3 részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség, az alábbiak szerint:

1. részszámla benyújtásának napja várhatóan: 2014. március 17., összege: 71.512.201.-Ft – előleg: 28.604.881.- Ft = 42.907.320.- Ft

2. részszámla benyújtásának napja várhatóan: 2014. május 19., összege: 71.512.201.- Ft – előleg: 28.604.880.- Ft = 42.907.321.- Ft

3. részszámla benyújtásának napja várhatóan: 2014. július 21., összege: 57.209.760.- Ft – előleg: 28.604.880.- Ft = 28.604.880.- Ft

4. végszámla benyújtásának napja: 2015. május 23., összege: 85.814.641.- Ft

7. A kivitelezés időszaka alatt – valamint az ideiglenes próbaüzem napló megnyitása után is – a meglévő szennyvíztisztító telep felügyelete és az új PLC rendszer kommunikációjában sorozatos működési hibák léptek fel és ezért merült fel az újközbeszerezési eljárás tárgyát képező munkák elvégzésének szükségessége.
8. A munkák elvégzésének módosított ütemezését a jelen módosító okirat mellékleteként csatolt Módosított műszaki és pénzügyi ütemterv tartalmazza, mely a 2013. december 23. napján kelt vállalkozási szerződés mellékletét képező műszaki és pénzügyi ütemterv helyébe lép.
9. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2013. december 23. napján létre jött vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Mely okiratot Felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Kelt: Abony, 2014. november .

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

Melléklet: Módosított pénzügyi és műszaki ütemterv