

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Név: **Abony Város Önkormányzata**  
Cím: **2740 Abony, Kossuth tér 1.**  
Képviseli: **Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester**  
Adószám: **15730253-2-13**  
Számlaszám: **11993609-06147486-10000104**  
Tel.: **+ 36-53-361571**  
Fax.: **+36-53-360010**  
Email: **abony@abony.hu**

mint megrendelő, ( továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

Név: **ZÁÉV Építőipari Zrt.**  
Cím: **8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1. szám**  
Képviseli: **Peresztegi Imre vezérigazgató**  
Adószám: **10738885-2-44**  
Számlaszám: **10300002-26000842-00003285**  
Tel.: **+36-92-504155**  
Fax.: **+36-92-504195**  
Email: **vallakozas@zaev.hu**

mint Vállalkozó, (továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbiak szerint:

### PREAMBULUM

1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő 2012. április 13-án közbeszerzési Ajánlati felhívást tett közzé - az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012/S 72-119105 számon, majd módosítást 2012. május 05-én 2012/S 87-141928 számon, valamint a Közbeszerzési Értesítő 2012. évfolyam 43. számában, 2012. április 16-án, 5580/2012 KÉ szám alatt, a módosítást a Közbeszerzési Értesítő 2012. évfolyam 51. számában, 2012. május 07-én, 6914/2012 KÉ szám alatt - *Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító számú projekt keretén belül a „Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola” kivitelezési munkáinak ellátása tárgyában.*
2. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen Megrendelő, mint ajánlatkérő Abony Város Képviselő-testületének Z-226/2012. (VII.12.) sz. határozatával a Vállalkozó ajánlatát fogadta el a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatokra, ennek megfelelően a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 124.§ (1) bekezdése értelmében felek szerződést kötöttek 2012. szeptember 4-én, az alapszerződés és az annak elválaszthatatlan részeit képező mellékletei szerint.

3. Az alapszerződés 6.4 pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

.....*Fizetési ütemezés: A teljesítést követően 3 részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség, az alábbiak szerint:*

1. részszámla benyújtásának napja: **2012.10.29.**, összege: **150.888.635.-Ft**

2. részszámla benyújtásának napja: **2012.12.31.**, összege: **148.219.291.-Ft**

3. részszámla benyújtásának napja: **2013.03.18.**, összege: **132.369.605.-Ft**

4. végszámla benyújtásának napja: **2013.06.04.**, összege: **158.481.343.-Ft**

*A számlákat a 6.1. szerinti megbontásban kell megjelölni. A számlák az ellenőrzött kivitelezési munka előrehaladásával összhangban nyújthatók be azzal, hogy a Vállalkozó (rész)számla kiállítására a Megrendelő, illetve a Műszaki ellenőr által aláírt teljesítés-igazolás kézhezvételét követően jogosult Fizetés a minden tekintetben megfelelő formájú és tartalmú számla és hozzá tartozó számlarészletező befogadását követően történik.....”*

4. Tekintettel arra, hogy a Szerződés tárgyát képező munkafolyamatok, így az első három részszámla benyújtási időpontja, előre nem látható, a Felek hatáskörén kívüli okokból keletkező késedelmek miatt változik, ezért szükségessé vált a Szerződés ezzel összefüggő rendelkezéseinek módosítása. A késedelem indokai:

a.) a pince feltárása következtében előre nem látott, a tervben szereplőnél vékonyabb falszerkezetek kerültek elő a föld alatti szakaszokon, olyan helyen, mely a tervezés időszakában hozzáférhetetlensége okán nem volt feltárható. Ez a tény a pince terv szerinti kialakításának sürgős átgondolását (fedvényterv készítését) vonta maga után, mivel a terv szerinti kialakítás nem volt tartható.

b.) a cölöpözési munkák végzése során elektromos földkábel szakadás lépett fel, olyan vezetéken, melynek helyzete, nyomvonala nem volt ismert, mivel az épület építési engedélyéhez beszerzett közmű-egyeztetési iratok alapján, az ingatlanon, a „feltárt – elvágott” nyomvonalon elektromos vezeték az EON (az elektromos közmű tulajdonosa/üzemeltetője) nem tartott nyilván. A kábelszakadás következtében a munkálatokat le kellett állítanunk, az elektromos vezeték kiváltását le kellett rendezni az EON bevonásával.

A Vállalkozó 2012. szeptember 13-án, illetve 2012. október 01-én akadályt közölt (1. sz.. melléklet), melyre a műszaki ellenőr állásfoglalást készített. (2. sz. melléklet).

A lefolytatott vizsgálatok megállapították, hogy a szerződés mellékletét képező műszaki ütemterv nincs összhangban a pénzügyi ütemtervvel.

Fentiekre figyelemmel Felek a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

## 5. A Szerződés módosítása



Az alapszerződés 6.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek

.....*Fizetési ütemezés: A teljesítést követően 3 részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség, az alábbiak szerint:*

1. részszámla benyújtásának napja: **2012.12.12.** összege: **150.888.635.-Ft**
2. részszámla benyújtásának napja: **2013.02.25.** összege: **148.219.291.-Ft**
3. részszámla benyújtásának napja: **2013.04.22.** összege: **132.369.605.-Ft**
4. végszámla benyújtásának napja: **2013.06.04.** összege: **158.481.343.-Ft**

*A számlákat a 6.1. szerinti megbontásban kell megjelölni. A számlák az ellenőrzött kivitelezési munka előrehaladásával összhangban nyújthatók be azzal, hogy a Vállalkozó (rész)számla kiállítására a Megrendelő, illetve a Műszaki ellenőr által aláírt teljesítés-igazolás kézhezvételét követően jogosult Fizetés a minden tekintetben megfelelő formájú és tartalmú számla és hozzá tartozó számlarészletező befogadását követően történik.....”*

A módosított műszaki, és pénzügyi ütemterv feldolgozza a munka elején - fenti indokok alapján - keletkezett csúszást, illetve korrigálta a műszaki és pénzügyi ütemterv közötti logikai összefüggés ellentmondásait.

A módosítás nem érinti a rész-, és végszámlák összegét, illetve nem érinti a szerződésben rögzített véghatáridőt sem.

A munkák elvégzésének módosított ütemezését a Vállalkozási Szerződést módosító okirat mellékleteként csatolt Módosított műszaki ütemterv tartalmazza. (3. számú melléklet)

A Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Kelt: Abony, 2012. 12. 12.

Zalaegerszeg, 2012. december 12.



ZÁÉV Építőipari Zrt. 0.  
8900 Zalaegerszeg  
Millennium köz 1.  
Vasvári Viktória  
Vállalkozó

Melléklet:

1. sz. melléklet Kivitelező akadályközlése (Építési napló kivonatai)
2. sz. melléklet Műszaki ellenőri állásfoglalás
3. sz. melléklet Módosított pénzügyi és műszaki ütemterv

